



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

OBRA: Execução de Construção de Centro Fisioterapêutico

LOCAL Município de Ribeirão Corrente - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação	valor s/BDI	BDI	Valor Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	Custo Total
1	Serviços preliminares	28.014,09	20%	33.616,90	33.616,90	-	-	-	-	33.616,90
2	Fundações	42.793,12	20%	51.351,74	25.675,8706	25.675,87				51.351,74
3	Super Estrutura	44.756,60	20%	53.707,91		26.853,96	26.853,96			53.707,91
4	Alvenaria	75.094,47	20%	90.113,36			90.113,36			90.113,36
5	Esquadrias	18.999,32	20%	22.799,19					22.799,19	22.799,19
6	Revestimentos	27.209,94	20%	32.651,93		32.651,93				32.651,93
7	Pisos	63.700,64	20%	76.440,76			25.480,25	25.480,25	25.480,25	76.440,76
8	Pintura	24.338,94	20%	29.206,73				29.206,73		29.206,73
9	Bancadas	558,50	20%	670,20		223,40	223,40	223,40		670,20
10	Cobertura	94.338,25	20%	113.205,90	113.205,90					113.205,90
11	Instalações de águas pluviais	14.401,04	20%	17.281,24				17.281,24		17.281,24
12	Instalações de esgoto	7.047,89	20%	8.457,47	8.457,47					8.457,47
13	Instalações de água fria	8.129,39	20%	9.755,27					9.755,27	9.755,27
14	Metais	3.177,47	20%	3.812,96		1.906,48	1.906,48			3.812,96
15	Instalações elétricas	23.939,63	20%	28.727,55					28.727,55	28.727,55
16	Piscina	573.226,42	20%	687.871,70		171.967,92	171.967,92	171.967,92	171.967,92	687.871,70
17	Serviços complementares	5.157,05	20%	6.188,46				6.188,46		6.188,46
	TOTAL GERAL	1.054.882,74		1.265.859,28	180.956,15	259.279,56	316.545,38	250.348,01	258.730,18	1.265.859,28

Percentual mensal =	14,30%	20,48%	25,01%	19,78%	20,44%
Percentual mensal acumulado =	14,30%	34,78%	59,78%	79,56%	100,00%