



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro

RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE			VALOR TOTAL:		R\$ 966.366,67			
OBRA: COZINHA PILOTO								
LOCAL: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP								
Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
1	Serviços preliminares	1,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.703,28	R\$ 13.703,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.703,28
2	Refrigeração	12,76%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 123.328,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.664,32	R\$ 61.664,32	R\$ 123.328,64
3	Fundação	6,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 60.260,40	R\$ 60.260,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.260,40
4	Estrutura	16,86%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 162.921,48	R\$ 81.460,74	R\$ 81.460,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.921,48
5	Paredes e Paineis	8,48%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 81.986,63	R\$ 24.595,99	R\$ 57.390,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.986,63
6	Esquadrias	6,41%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 61.982,87	R\$ 0,00	R\$ 43.388,01	R\$ 18.594,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.982,87
7	Cobertura	5,52%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 53.329,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.329,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.329,59
8	Impermeabilização	0,46%	40,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.458,82	R\$ 1.783,53	R\$ 0,00	R\$ 2.675,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.458,82
9	Revestimentos	6,72%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 64.930,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.479,04	R\$ 32.465,06	R\$ 12.986,02	R\$ 64.930,12
10	Piso	8,21%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 79.372,36	R\$ 0,00	R\$ 15.874,47	R\$ 63.497,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.372,36
11	Pedras e bancadas	3,95%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 38.153,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.076,85	R\$ 19.076,85	R\$ 0,00	R\$ 38.153,70
12	Instalações Elétricas	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 52.989,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.494,86	R\$ 26.494,86	R\$ 52.989,73
13	Instalações Telecomunicações e Informática	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 581,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581,81	R\$ 581,81
14	Instalações Hidrossanitárias	5,06%	20,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 48.852,73	R\$ 9.770,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.541,09	R\$ 19.541,09	R\$ 48.852,73
15	Acessibilidade	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 4.781,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.781,20	R\$ 4.781,20
16	Instalações de Gás Combustível	3,13%	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 30.210,02	R\$ 6.042,00	R\$ 0,00	R\$ 24.168,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.210,02
17	Prevenção e Combate a Incêndio	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 2.429,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429,09	R\$ 2.429,09
18	Pintura	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 51.795,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.897,51	R\$ 25.897,51	R\$ 51.795,02
19	Equipamentos	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 13.013,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.013,41	R\$ 13.013,41
20	Serviços complementares	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 17.285,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.285,77	R\$ 17.285,77
AVANÇO FÍSICO		100,00%	20,45%	20,50%	20,78%	19,16%	19,11%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 966.366,67	R\$ 197.616,49	R\$ 198.113,86	R\$ 200.821,53	R\$ 185.139,69	R\$ 184.675,09	R\$ 966.366,67

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA
 ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP