



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

OBRA: Execução de Remanescente de Construção do Centro Fisioterapêutico

LOCAL Município de Ribeirão Corrente - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação	valor s/BDI	BDI	Valor Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	Custo Total
1	Serviços preliminares	0,00	20%	0,00	-	-	-	-	-	-
2	Fundações	0,00	20%	0,00	-	-	-	-	-	-
3	Super Estrutura	0,00	20%	0,00	-	-	-	-	-	-
4	Alvenaria	9.331,48	20%	11.197,77	11.197,77	-	-	-	-	11.197,77
5	Esquadrias	73.360,40	20%	88.032,48	-	-	-	70.425,98	17.606,50	88.032,48
6	Revestimentos	108.719,05	20%	130.462,86	-	65.231,43	65.231,43	-	-	130.462,86
7	Pisos	94.204,88	20%	113.045,85	-	56.522,93	56.522,93	-	-	113.045,85
8	Pintura	54.071,95	20%	64.886,34	-	-	-	-	64.886,34	64.886,34
9	Bancadas	28.492,27	20%	34.190,72	-	17.095,36	17.095,36	-	-	34.190,72
10	Cobertura	82.624,31	20%	99.149,18	99.149,18	-	-	-	-	99.149,18
11	Instalações de águas pluviais	22.324,80	20%	26.789,77	-	-	26.789,77	-	-	26.789,77
12	Instalações de esgoto	5.898,21	20%	7.077,85	7.077,85	-	-	-	-	7.077,85
13	Instalações de água fria	9.332,78	20%	11.199,34	-	11.199,34	-	-	-	11.199,34
14	Metais	3.842,05	20%	4.610,46	-	2.305,23	2.305,23	-	-	4.610,46
15	Instalações elétricas	30.469,79	20%	36.563,75	-	-	-	-	36.563,75	36.563,75
16	Piscina	175.222,27	20%	210.266,72	55.092,06	55.092,06	55.092,06	44.990,53	-	210.266,72
17	Serviços complementares	5.895,76	20%	7.074,91	-	-	-	7.074,91	-	7.074,91
	TOTAL GERAL	703.790,00		844.548,00	172.516,87	207.446,35	223.036,78	122.491,42	119.056,58	844.548,00

Percentual mensal =	20,43%	24,56%	26,41%	14,50%	14,10%
Percentual mensal acumulado =	20,43%	44,99%	71,40%	85,90%	100,00%

Ribeirão Corrente - SP, 05 de maio de 2023

Eric Douglas Teodoro de Souza
ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
Prefeita Municipal