



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 850 – Centro
RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE			VALOR TOTAL: R\$ 1.098.943,99		DATA:28/08/2023	
OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
LOCAL: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP						
Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
1.1	Instalação e Fornecimento de Luminária pública Led até 150W	52,60%	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
		R\$ 578.071,01	R\$ 190.763,43	R\$ 196.544,14	R\$ 190.763,43	R\$ 578.071,01
1.2	Instalação de Braço Ornamental	1,44%	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
		R\$ 15.876,93	R\$ 5.239,39	R\$ 5.398,15	R\$ 5.239,39	R\$ 15.876,93
1.3	Instalação e Fornecimento de Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso,	3,20%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 35.178,79	R\$ 11.609,00	R\$ 11.609,00	R\$ 11.960,79	R\$ 35.178,79
1.4	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	1,66%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 18.253,74	R\$ 6.023,73	R\$ 6.023,73	R\$ 6.206,27	R\$ 18.253,74
1.5	Instalação e Fornecimento de Relé fotoeletrônico 127/220VAC, 60Hz, 1200VA	2,60%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 28.570,05	R\$ 9.428,12	R\$ 9.428,12	R\$ 9.713,82	R\$ 28.570,05
1.6	Instalação e fornecimento de Braço de 3 metros com ângulo de 5º	32,41%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 356.116,66	R\$ 117.518,50	R\$ 117.518,50	R\$ 121.079,66	R\$ 356.116,66
1.7	Remoção de aparelho de iluminação composto por luminária ou projetor fixo em poste ou braço.	5,47%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 60.118,81	R\$ 19.839,21	R\$ 19.839,21	R\$ 20.440,39	R\$ 60.118,81
1.8	Placa de identificação para obra	0,61%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 6.758,01	R\$ 6.758,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.758,01
AVANÇO FÍSICO		100,00%	33,41%	33,34%	33,25%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 1.098.943,99	R\$ 367.179,39	R\$ 366.360,85	R\$ 365.403,75	R\$ 1.098.943,99

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA
ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP