



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP
RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro
RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE			VALOR TOTAL: R\$ 1.199.737,22			DATA:29/11/2022				
OBRA: EXECUÇÃO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E REFETÓRIO DA OFICINA										
LOCAL: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP										
Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
1	Serviços preliminares	3,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 46.749,36	R\$ 46.749,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.749,36
2	Fundações	7,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 95.515,71	R\$ 95.515,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.515,71
3	Super Estrutura	10,98%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 131.741,19	R\$ 0,00	R\$ 79.044,71	R\$ 52.696,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.741,19
4	Alvearia	8,05%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 96.599,65	R\$ 0,00	R\$ 48.299,82	R\$ 48.299,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.599,65
5	Esquadrias	10,93%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 131.081,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.108,11	R\$ 78.648,66	R\$ 39.324,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.081,10
6	Revestimentos	7,77%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 93.272,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.981,73	R\$ 46.636,22	R\$ 18.654,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.272,43
7	Pisos	11,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 143.514,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.757,47	R\$ 71.757,47	R\$ 0,00	R\$ 143.514,95
8	Pintura	9,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$ 114.585,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.917,03	R\$ 91.668,12	R\$ 114.585,15
9	Cobertura	18,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 222.433,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.946,97	R\$ 44.486,74	R\$ 222.433,71
10	Instalações Hidráulicas	4,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$ 49.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.877,71	R\$ 39.510,85	R\$ 49.388,56
11	Instalações Elétricas	5,56%	10,00%	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 66.738,92	R\$ 6.673,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.347,78	R\$ 46.717,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.738,92
12	Serviços complementares	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 8.116,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.116,49	R\$ 8.116,49
AVANÇO FÍSICO		100,00%	12,41%	10,61%	11,84%	11,56%	14,71%	23,55%	15,32%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 1.199.737,22	R\$ 148.938,96	R\$ 127.344,54	R\$ 142.086,14	R\$ 138.632,66	R\$ 176.453,53	R\$ 282.499,18	R\$ 183.782,20	R\$ 1.199.737,22